



Akalladalens Samfällighetsförening

Information gällande garagerenoveringen vecka **13**

Pelarna på övre plan är till hälften gjutna, andra halvan skall vattenbilas kommande vecka och sedan återgjutas. Pelarna på nedre plan är frilagda och en del är vattenbilade.

Under nästa vecka kommer följande arbeten pågå:

- Vattenbilning av fristående pelare, övre plan
- Gjutning av pelare, övre plan
- Vattenbilning av väggpelare, nedre plan
- Gjutning av pelare, nedre plan

Bullernivån för dessa arbeten är: **HÖG**



Bildförklaring: Stålförm – för gjutning av pelarfot. Halva pelaren bilas och återgjuts.