



## Akalladalens Samfällighetsförening

---

### Information gällande garagerenoveringen vecka 9

I nästa vecka är vattenbilning av bjälklaget färdigställt, då återstår mycket rengöringsarbete och ev. armeringskompletteringar innan återgjutning. Skador på undersidan av bjälklaget skall mängdas upp för att repareras genom vattenbilning med handhållen lans.

Under nästa vecka kommer följande arbeten pågå:

- Rengöringsarbete (bjälklaget övre plan)
- Armeringskompletteringar
- Återgjutning av bjälklaget
- Skadekartering på bjälklagets undersida

Bullernivån för dessa arbeten är: **Medel**



Betongkärna från golvet i garage A – rostig armering ca 10,5 cm ned från asfaltsytan, vilket åtgärdas genom vattenbilning.